

监 理 日 志

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目 页码: 第 31 页 共 页

2021 年 01 月 20 日 星期: 三	天气: 阴	气温: 最高: 14 最低: 3
一、工程施工情况: 1、工程进度情况: 光伏区二区打试桩, 打桩 83 根, 累计打 184 根。 一、二区进管桩 150 根, 累计进桩 300 根。 2、承包商动态: 现场施工人员 5 人, 管理人员 3 人, (安全员、技术人员、测量员各 1 人); 打桩机 1 台、托桩挖掘 1 台、GPS 定桩位 1 台。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况: 1、安全监理情况: 旁站进场管桩吊装卸车、25T 吊车 1 台、现场吊装人员 6 人。 2、质量监理情况: 现场旁站监理在旁站中发现 2 区已施工的桩基存在不垂直、相邻组桩基未在同一条水平线上等问题。 3、存在问题及处理情况: 召开专题桩基施工会议。 三、上级指示执行情况: 四、工程协调情况: 五、监理工作情况: 1、整理监理资料。 2、现场旁站二区桩基施工及进桩吊装旁站。 3、召开桩基、支架图纸会审会议。 4、召开专项桩基会议。 填写人: 李金全 审核人: 王立杰		