

## 监 理 日 志

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目 页码: 第 32 页 共 页

|                           |        |                     |
|---------------------------|--------|---------------------|
| 2021 年 01 月 21 日<br>星期: 四 | 天气: 小雨 | 气温: 最高: 16<br>最低: 8 |
|---------------------------|--------|---------------------|

一、工程施工情况:

1、工程进度情况:  
光伏区二区打试桩, 打桩 48 根, 累计打 232 根。  
一、二区进管桩 90 根, 累计进桩 390 根。

2、承包商动态:  
现场施工人员 5 人, 管理人员 3 人, (安全员、技术人员、测量员各 1 人);  
打桩机 1 台、托桩挖掘 1 台、GPS 定桩位 1 台。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1、安全监理情况:  
旁站进场管桩吊装卸车、25T 吊车 1 台、现场吊装人员 6 人。

2、质量监理情况:  
现场旁站监理在旁站中发现 2 区已施工的桩基存在不垂直、相邻组桩基未在同一条水平线上等问题。

3、存在问题及处理情况:  
现场施工桩基已调整。

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、监理工作情况:

1、整理监理资料。

2、现场旁站二区桩基施工及进桩吊装旁站。

3、召开监理例会。

填写人: 李金 审核人: 王立建