

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目 页码：第 34 页 共 页

2021 年 01 月 23 日 星期：六	天气：小雨	气温：最高：8 最低：2
一、工程施工情况： 1、工程进度情况： 光伏区二区打试桩，打桩 20 根，累计打 277 根。 一、二区进管桩 210 根，累计进桩 720 根。 2、承包商动态： 现场施工人员 5 人，管理人员 3 人，（安全员、技术人员、测量员各 1 人）； 打桩机 1 台、托桩挖掘 1 台、GPS 定桩位 1 台。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 旁站进场管桩吊装卸车、25T 吊车 1 台、现场吊装人员 6 人。 要求施工单位 对进场管桩车临时停车进行管理，已下发通知单。 2、质量监理情况： 督促施工单位桩基施工，把质好质量。 3、存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、监理工作情况： 1、整理监理资料。 2、召开疫情防控会议。 3、旁站二区工程桩施工。 填写人： 审核人： 		