

监 理 日 志

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目 页码: 第 35 页 共 页

2021 年 01 月 24 日 星期: 日	天气: 小雨	气温: 最高: 11 最低: 4
一、工程施工情况: 1、工程进度情况: 光伏区二区打试桩, 打桩 18 根, 累计打 295 根。 一、二区进管桩 120 根, 累计进桩 840 根。 2、承包商动态: 现场施工人员 5 人, 管理人员 3 人, (安全员、技术人员、测量员各 1 人); 打桩机 1 台、托桩挖掘 1 台。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况: 1、安全监理情况: 旁站进场管桩吊装卸车、25T 吊车 1 台、现场吊装人员 6 人。 2、质量监理情况: 监理在现场发现、已施工的工程桩桩顶标高过低; 也在以前的图纸会审中提出过, 未得到业主重视。 3、存在问题及处理情况: 三、上级指示执行情况: 四、工程协调情况: 五、监理工作情况: 1、整理监理资料。 2、旁站二区工程桩施工。 填写人: 审核人: 		