

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目 页码：第 37 页 共 页

2021 年 01 月 26 日 星期：二	天气：小雨	气温：最高：8 最低：2
一、工程施工情况： 1、工程进度情况： 光伏区二区打试桩，打桩 18 根，累计打 295 根。工程桩打桩已停。 一、二区进管桩 210 根，累计进桩 950 根。 2、承包商动态： 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 旁站工程桩卸车、吊车 1 台（25T）、吊装 6 人、安全员 1 人。 2、质量监理情况： 今天在月例会中、监理重新提出工程桩桩顶标高离地面过低，才得到业主的重视，这才知道投标文件中有这样的标注、组件最低点离水面尺寸为 1.5 米至 1.8 米，注水深 1.2 米至 1.5 米，按照这个数据现场已施工的工程桩桩顶标高达不到要求； 3、存在问题及处理情况： 这次会议上出的结果是 要求总包单位和设计单位、对已平整完成的池塘低标高重新测量，拿出可靠数据上报设计、让重新出设计方案、重新设计。 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、监理工作情况： 1、整理监理资料。 2、召开工程桩桩顶标高会议。 填写人： 审核人：王进		