

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 40 页 共 页

2021 年 02 月 20 日 星期：六	天气：晴	气温：最高：17 最低：6
--------------------------	------	------------------

一、工程施工情况：

1、工程进度情况：

- 1)、开关站区域清淤、回填（进占法回填，边清淤边回填，逐渐向东侧推进）（2台反铲）。
- 2)、今日打桩116根，累计打桩570根，完成总量约3.6%；管桩累计到货1162根，到货完成约9%。（2台桩机）
- 3)、1#地块25#塘抽水（4台水泵），2#地块抽水（3台水泵）。22#、25#塘平塘（2台反铲），2#地块平塘（2台反铲）

2、承包商动态：

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

无

2、质量监理情况：

无

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、监理工作情况：

- 1、整理监理资料。
- 2、现场巡视光伏区打桩情况。
- 3、现场巡视开关站回填工作。

填写人：

审核人：

