

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 41 页 共 页

2021 年 02 月 21 日 星期：	天气：晴	气温：最高：17 最低：6
一、工程施工情况： 1、工程进度情况： 1)、开关站：现场 2 台挖机，1 台水泵，5 人；综合楼基础回填第一层完成约 50%（总量 15%） 2)、光伏区： 标段 1：3 台打桩机，1 台挖机，今日打桩 106 根，累计完成 686 跟 标段 2：1 台打桩机，1 台挖机，未打桩。 3)、鱼塘整治：1#地块，20#和 25#塘正在并塘 2 台挖机；25#塘和 27#塘正在抽水 4 台水泵，2#地块并塘 5 台挖机，抽水 3 台水泵 2、承包商动态： 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 无 2、质量监理情况： 无 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、监理工作情况： 1、整理监理资料。 2、现场巡视光伏区打桩情况。 3、现场巡视开关站回填工作。 填写人： 审核人：		