

## 监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 42 页 共 页

2021 年 02 月 22 日 星期：一	天气：晴	气温：最高：13 最低：5
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1、工程进度情况：</p> <p>1)、1#地块，20#塘挖塘埂1台挖机、25#塘挖塘埂3台挖机；27#塘抽水今天完成(2台水泵)，28#塘正在抽水(2台水泵)；2#地块并塘（5台挖机）；</p> <p>2)、今日打桩115根，累计793根，完成约6.4%；管桩到货146根，累计到货1308根，到货约10.5%；</p> <p>3)、综合楼首层回填料回填完成约80%；</p> <p>2、承包商动态：</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1、安全监理情况： 无</p> <p>2、质量监理情况： 无</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、监理工作情况：</p> <p>1、整理监理资料。</p> <p>2、现场巡视光伏区打桩情况。</p> <p>3、现场巡视开关站回填工作。</p> <p>填写人： 审核人：</p>		