

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 44 页 共 页

2021 年 02 月 24 日 星期：三	天气：雨	气温：最高：11 最低：5
--------------------------	------	------------------

一、工程施工情况：

1、工程进度情况：

1)、开关站：现场 4 台挖机，1 台压路机，；综合楼基础回填砂石级配料换填及站内素土回填。

2)、光伏区：标段 1：3 台打桩机，1 台挖机，要求打桩 300 根，累计打桩 1289 根；到桩 3 车，累计进桩 1488 根。

标段 2：2 台打桩机，1 台挖机，要求打桩 130 根，累计 36 根；到桩 2 车，累计到桩 251 根。

2、承包商动态：

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

无

2、质量监理情况：

无

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、监理工作情况：

1、整理监理资料。

2、现场巡视光伏区打桩情况。

3、现场巡视开关站回填工作。

填写人：

审核人：