

# 监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目 页码：第 45 页 共 页

2021 年 02 月 25 日 星期：四	天气：雨	气温：最高：10 最低：5
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1、工程进度情况：</p> <p>1)、开关站：现场 4 台挖机，1 台压路机，部分钢筋到场；综合楼基础回填砂石级配料换填及站内素土回填，下雨天气影响施工。</p> <p>2)、光伏区：标段 1：3 台打桩机，1 台挖机，未施工，累计打桩 1289 根；未到桩，累计进桩 1289 根。</p> <p>标段 2：2 台打桩机，1 台挖机，打桩 30 根；未到桩，累计到桩 251 根。</p> <p>2、现场问题情况：</p> <p>1)、标段 2 打桩质量不符合规范要求，要求暂停施工，待问题解决后方可施工。</p> <p>2)、因下雨天气影响施工进度。</p> <p>3、承包商动态：</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1、安全监理情况： 无</p> <p>2、质量监理情况： 标段 2 桩基施工不规范，已通知整改</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、监理工作情况：</p> <p>1、整理监理资料。</p> <p>2、现场巡视光伏区打桩情况。</p> <p>3、现场巡视开关站回填工作。</p> <p style="text-align: right;">填写人： 审核人：</p>		

