

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 46 页 共 页

2021 年 02 月 26 日 星期：五	天气：雨	气温：最高：11 最低：7
一、工程施工情况： 1、工程进度情况： 1)、由于下雨，鱼塘今日未施工； 2)、今日未打桩，累计打桩 1412 根，完成约 11.4%；今日管桩到货 234 根（1 标 60 根，2 标 174 根），累计到货 1795 根，到货完成约 14.5%； 3)、开关站今日未施工。 2、现场问题情况： 1)、因下雨天气影响施工进度。 3、承包商动态： 无 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 无 2、质量监理情况： 无 三、上级指示执行情况： 无 四、工程协调情况： 无 五、监理工作情况： 1、整理监理资料。 填写人：梁智豪 审核人：李仓立		