

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 47 页 共 页

2021 年 02 月 27 日 星期：五	天气：雨	气温：最高：10 最低：6
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1、工程进度情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <p>1、开关站：砂石材料到货 8 车，基础回填未施工。</p> <p>2、标段 1：打桩 40 根，累计 1344 根；到桩 30 根，累计 1399 根。</p> <p>3、标段 2：打桩 190 根，累计 300 根；到桩 350 根，累计 747 根。</p> <p>一、明日施工计划：</p> <p>1、开关站：砂石材料到场 200 立方，根据现场实际情况进行回填土压实。</p> <p>2、标段 1：打桩完成 100 根，到桩不少于 3 车。</p> <p>3、标段 2：打桩完成 260 根，到桩 16 车。</p> <p>2、承包商动态：</p> <p>无</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1、安全监理情况：</p> <p>无</p> <p>2、质量监理情况：</p> <p>无</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <p>1、整理监理资料</p> <p style="text-align: right;">填写人：梁智豪 审核人：李仓立</p>		

