

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 48 页 共 页

2021 年 02 月 28 日 星期：五	天气：雨	气温：最高：13 最低：8
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1、工程进度情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <p>1、开关站：砂石材料到货 200 方，下雨天气无法施工。</p> <p>2、标段 1：打桩 60 根，累计 1404 根；到桩 67 根，累计 1466 根。</p> <p>3、标段 2：打桩 80 根，累计 265 根；到桩 530 根，累计 1201 根。</p> <p>一、明日施工计划：</p> <p>1、开关站：钢筋加工工具就位，场地平整规划就位。</p> <p>2、标段 1：打桩完成 60 根，无桩进场。</p> <p>3、标段 2：打桩完成 100 根，到桩 10 车。</p> <p>2、承包商动态：</p> <p>无</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1、安全监理情况：</p> <p>无</p> <p>2、质量监理情况：</p> <p>无</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <p>1、整理监理资料</p> <p style="text-align: right;">填写人：梁智豪 审核人：李仓立</p>		