

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 50 页 共 页

2021 年 03 月 02 日 星期：二	天气：多云	气温：最高：11 最低：6
--------------------------	-------	------------------

一、工程施工情况：

现场当日施工情况：

- 1、25#、27#、28#、29#塘平塘（8台反铲）；19#塘抽水完成、29#、31#正在抽水（9台水泵）；
- 2、今日打桩360根（一标打桩180根，二标打桩180根），累计打桩3165根，完成约25.3%；管桩到货498根（一标到货198根，二标到货300根），累计到货3597根，到货完成约28.8%；
- 3、开关站综合楼基础垫层基本回填完成

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

无

2、质量监理情况：

无

三、上级指示执行情况：

无

四、工程协调情况：

无

五、监理工作情况：

1、整理监理资料

2、现场巡视桩基施工情况

填写人：梁智豪

审核人：李仓立

