

## 监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 51 页 共 页

2021 年 03 月 03 日 星期：三	天气：多云	气温：最高：11 最低：6
--------------------------	-------	------------------

一、工程施工情况：

现场当日施工情况：

- 1、25#、27#、28#、31#塘平塘（8 台反铲）；27#、32#塘、31#、32#地块（8 台水泵，31#塘抽水完成）；
- 2、今日打桩 225 根（一标 140 根、2 标 85 根），累计打桩 2360 根；到桩 300 根（一标 90 根、二标 210 根），累计到桩 3817 根；
- 3、开关站综合楼基础垫层浇筑完成；开关站东侧区域清淤、换填；

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

无

2、质量监理情况：

无

三、上级指示执行情况：

无

四、工程协调情况：

无

五、监理工作情况：

- 1、整理监理资料
- 2、现场巡视桩基施工情况

填写人：梁智豪

审核人：李仓立

