

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 52 页 共 页

2021 年 03 月 04 日 星期：四	天气：多云	气温：最高：11 最低：6
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、27#塘并塘完成、28#塘、31#、29#塘正在并塘（9 台反铲），35#塘正在破路(1 台破路机)；1#地块分块二抽水（8 台水泵）。 2、今日打桩 240 根（一标 130 根、二标 110 根），累计打桩 2600 根；到桩 420 根（一标 150，二标 270 根），累计到桩 4237 根； 3、开关站综合楼基础梁扎筋；开关站东侧区域清淤、回填； 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 无 2、质量监理情况： 无 三、上级指示执行情况： 无 四、工程协调情况： 无 五、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、现场巡视开关站钢筋绑扎情况 填写人：梁智豪 审核人：李仓立		

