

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 56 页 共 页

2021 年 03 月 08 日 星期：一	天气：阴	气温：最高：12 最低：5
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 鱼塘：32#塘 2 台挖机(预计今天完成)，34#塘 1 台推土机，塘埂修坡 1 台挖机。 抽水：33#塘、35#塘正在抽水 2 台水泵，34#塘抽水 1 台水泵。 打桩一标：到货 10 车(300 根)，累计到货 2596 根(含借 2 标 8 车)，打桩 110 根，累计打桩 2225 根； 打桩二标：到货 5 车(150 根)，累计到货 2511 根，打桩 171 根，累计打桩 1340 根。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 无 2、质量监理情况： 无 三、上级指示执行情况： 无 四、工程协调情况： 无 五、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、现场巡视开关站钢筋绑扎情况 填写人：梁智豪 审核人：李仓立		

