

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 57 页 共 页

2021 年 03 月 09 日 星期：二	天气：阴	气温：最高：15 最低：5
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <p style="margin-left: 20px;">1、32#塘并塘完成，34#塘正在并塘（4 台反铲，1 台推土机），累计并塘 29 个；35#塘正在抽水 2 台水泵，34#塘抽水 1 台水泵。</p> <p style="margin-left: 20px;">2、今日打桩 398 根（一标 182、二标 216 根），累计打桩 3963 根；今日到桩 363 根（一标 363 根），累计到桩 5470 根。</p> <p style="margin-left: 20px;">3、开关站综合楼基础拆模完成；地框梁放线完成；基础顶[~]-0.3 柱钢筋扎筋完成；</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p style="margin-left: 20px;">1、安全监理情况： 无</p> <p style="margin-left: 20px;">2、质量监理情况： 无</p> <p>三、上级指示执行情况： 无</p> <p>四、工程协调情况： 无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <p style="margin-left: 20px;">1、整理监理资料</p> <p style="margin-left: 20px;">2、现场巡视桩基施工情况</p> <p style="margin-left: 20px;">3、现场巡视开关站钢筋绑扎情况</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">填写人：梁智豪</p> <p style="text-align: right;">审核人：李仓立</p>		

