

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 61 页 共 页

2021 年 03 月 13 日 星期：六	天气：阴	气温：最高：16 最低：5
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、34#塘并塘已完成，35#塘正在并塘（4 台反铲，1 台推土机），累计并塘 30 个；35#塘正在抽水 2 台水泵。 2、今日打桩 380 根（一标 180、二标 200 根），累计打桩 5128 根；今日到桩 320 根（二标 320 根），累计到桩 6500 根。 3、基础顶~-0.3 柱钢筋模板安装。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 无 2、质量监理情况： 下发监理通知单 ZHJL-ZL-A07-018 三、上级指示执行情况： 无 四、工程协调情况： 收到质监站整改通知 五、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、现场巡视开关站模板安装情况 填写人： 审核人：		