

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 64 页 共 页

2021 年 03 月 16 日 星期：二	天气：晴	气温：最高：17 最低：6
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、35#塘正在抽水 2 台水泵。 2、今日打桩 390 根（一标 210、二标 180 根），累计打桩 6284 根；今日到桩 380 根（一标 380 根），累计到桩 7580 根。 3、基础顶~-0.3 梁钢筋绑扎。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 水产路道路泥土未清理，要求施工单位及时清理； 2、质量监理情况： 光伏区一标打桩时个别管桩桩身垂直度偏差较大，要求施工单位进行调整。 下发质量监理通知单021 三、上级指示执行情况： 无 四、工程协调情况： 无 五、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、现场巡视开关站模板安装情况 填写人： 审核人：		