

## 监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 65 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 2021 年 03 月 17 日<br>星期：三                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 天气：晴 | 气温：最高：18<br>最低：7 |
| <p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <p>1、35#塘正在抽水 1 台水泵。</p> <p>2、今日打桩 405 根（一标 230、二标 175 根），累计打桩 6689 根；今日到桩 360 根（二标 360 根），累计到桩 7940 根。</p> <p>3、基础顶~-0.3 梁模板安装、钢筋绑扎。</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1、安全监理情况：</p> <p>下午 13:30 进行安全检查，召开安全例会。水产路新渔六路路口道路整改不符合要求，存在安全隐患，车辆经过易引起侧滑造成翻车，要求施工单位尽快整改，未整改完成严禁车辆经过。</p> <p>2、质量监理情况：</p> <p>下发质量监理通知单 022、023</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <p>1、整理监理资料</p> <p>2、现场巡视桩基施工情况</p> <p>3、现场巡视开关站模板安装、钢筋绑扎情况</p> <p>填写人：</p> <p>审核人：</p> |      |                  |