

## 监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 67 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 2021 年 03 月 19 日<br>星期：五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 天气：雨 | 气温：最高：13<br>最低：9 |
| <p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <p>1、35#塘正在并塘（4 台反铲，1 台推土机）。</p> <p>2、今日打桩 267 根（一标 140、二标 127 根），累计打桩 7325 根；今日到桩 363 根（一标 84 根、二标 90 根），累计到桩 7973 根。</p> <p>3、立柱焊接40根，累计1750根。</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1、安全监理情况：</p> <p>水产路新渔路路口整改不符合要求，缺少警示桩；支架组件歪倒，即将滚入池塘；货车撞到路牌；十区道路泥土清理；要求施工单位立即整改。</p> <p>2、质量监理情况：</p> <p>下发质量监理通知单 024</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <p>1、整理监理资料</p> <p>2、现场巡视桩基施工情况</p> <p>填写人：</p> <p>审核人：</p> |      |                  |