

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 68 页 共 页

2021 年 03 月 20 日 星期：六	天气：阴	气温：最高：11 最低：6
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <ul style="list-style-type: none">1、35#塘正在并塘（4 台反铲，1 台推土机）。2、今日打桩 444 根（一标 280、二标 164 根），累计打桩 7769 根；今日到桩 420 根（一标 360 根、二标 60 根），累计到桩 8393 根。3、立柱焊接245根，累计1995根。 <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <ul style="list-style-type: none">1、安全监理情况： 开关站周边道路泥泞；开关站临时用电电线太乱；新渔三路路面凝土较多。 下发安全监理通知单0122、质量监理情况： 五区东北角第二排二、四站桩不正；八区东侧鱼塘第五排第二根站桩不正；开关站综合楼梁下土方未夯实。 <p>三、上级指示执行情况： 无</p> <p>四、工程协调情况： 无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <ul style="list-style-type: none">1、整理监理资料2、现场巡视桩基施工情况3、对现场进行安全检查 <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">填写人： 审核人：</p>		