

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 71 页 共 页

2021 年 03 月 23 日 星期：二	天气：晴	气温：最高：20 最低：6
--------------------------	------	------------------

一、工程施工情况：

现场当日施工情况：

1、今日打桩 180 根（一标 180），累计打桩 8851 根；今日到桩 420 根（一标 180 根、二标 240 根），累计到桩 9923 根。

2、立柱焊接410根，累计3160根。支架安装34组，累计安装189组。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

部分鱼塘内垃圾过多；开关站脚手板没有绑扎固定；光伏板2名安装人员未挂安全带。要求施工单位进行整改。

2、质量监理情况：

2 号塘，支架安装距地面太低，造成组件不好安装；围栏基础未按图施工；28 号鱼塘第十排，第 4，7，8 号桩偏西；开关站电缆沟未放水平筋。

三、上级指示执行情况：

无

四、工程协调情况：

无

五、监理工作情况：

1、整理监理资料

2、现场巡视桩基施工情况

3、对现场进行安全检查

填写人：

审核人：