

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 73 页 共 页

2021 年 03 月 25 日 星期：四	天气：晴	气温：最高：22 最低：7
--------------------------	------	------------------

一、工程施工情况：

现场当日施工情况：

- 1、今日打桩 421 根（一标 230、二标 191 根），累计打桩 9865 根；今日到桩 150 根（二标 150 根），累计到桩 10313 根。
- 2、立柱焊接270根，累计3775根。支架安装22组，累计安装243组。组件安装3组，累计完成8组。
- 3、开关站室外设备基础放样完成；综合楼一层模板安装完成30%；综合楼一层框架柱钢筋焊接完成；
- 4、围栏完成138米，累计完成861米。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

开关站材料混乱；光伏4区带电不使用配电箱需拆除；光伏支架安装施工垃圾较多。下发监理通知单要求整改。

2、质量监理情况：

一区6号塘立柱没满焊，没整改完成，就做防腐，且防腐没做到位；开关站综合楼电缆沟栓螺丝孔有漏堵。十区东北角第六排第五根不正。

三、上级指示执行情况：

无

四、工程协调情况：

今日召开监理月例会、管桩施工质量专题会议

五、监理工作情况：

- 1、整理监理资料
- 2、现场巡视桩基施工情况
- 3、对现场进行安全检查

填写人：

审核人：