

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 74 页 共 页

2021 年 03 月 26 日 星期：五	天气：晴	气温：最高：20 最低：6
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、今日打桩 280 根（一标 130、二标 150 根），累计打桩 10145 根；今日到桩 42 根（二标 42 根），累计到桩 10733 根。2、立柱焊接274根，累计3775根。支架安装15组，累计安装258组。组件安装7组，累计完成15组。3、开关站一层脚手架搭设完成约80%、立模完成约30%；室外设备基础开挖完成及桩基础完成；4、场区围栏完成120米，累计完成981米。 <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、安全监理情况： 光伏区电源箱设置不合规范，高空作业不挂安全带2、质量监理情况： 一区1号塘第2排第1根没有满焊；八区24号鱼塘第十排第三，五根，桩根不正；开关站综合楼焊渣未清除干净 <p>三、上级指示执行情况： 无</p> <p>四、工程协调情况： 无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理监理资料2、现场巡视桩基施工情况3、对现场进行安全检查 <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">填写人： 审核人：</p>		