

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 75 页 共 页

2021 年 03 月 26 日 星期：五	天气：晴	气温：最高：20 最低：6
--------------------------	------	------------------

一、工程施工情况：

现场当日施工情况：

- 1、今日打桩 280 根（一标 130、二标 150 根），累计打桩 10145 根；今日到桩 42 根（二标 42 根），累计到桩 10733 根。
- 2、立柱焊接274根，累计3775根。支架安装15组，累计安装258组。组件安装7组，累计完成15组。
- 3、开关站一层脚手架搭设完成约80%、立模完成约30%；室外设备基础开挖完成及桩基础完成；
- 4、场区围栏完成120米，累计完成981米。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

- 1、安全监理情况：
光伏区电源箱设置不合规范，高空作业不挂安全带
- 2、质量监理情况：
一区1号塘第2排第1根没有满焊；八区24号鱼塘第十排第三，五根，桩根不正；开关站综合楼焊渣未清除干净

三、上级指示执行情况：

无

四、工程协调情况：

无

五、监理工作情况：

- 1、整理监理资料
- 2、现场巡视桩基施工情况
- 3、对现场进行安全检查

填写人：

审核人：