

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 76 页 共 页

2021 年 03 月 27 日 星期：六	天气：阴	气温：最高：18 最低：4
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、今日打桩 330 根（一标 150、二标 180 根），累计打桩 10475 根；今日到桩 300 根（一标 90 根，二标 210 根），累计到桩 11033 根。2、立柱焊接305根，累计4080根。支架安装0组，累计安装258组。组件安装1串，累计完成26串。3、开关站一层主体脚手架搭设完成约90%；一层梁板立模完成约75%；开关站围墙桩基施工完成；4、场区围栏完成0米，累计完成981米。 <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、安全监理情况：2、2 区箱变基础支模作业人员未配戴防护眼镜，电锯无防护，现场无操作规程；1 区电源箱防雨措施极不可靠；光伏组件安装垃圾未清理；新渔三路道路泥土未清理。3、质量监理情况： 八区25号塘第七排第6、8根桩偏西；避雷针基坑局部滑坡。 <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理监理资料2、现场巡视桩基施工情况3、对现场进行安全检查4、巡视开关站施工情况 <p style="text-align: right;">填写人： 审核人：</p>		