

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 78 页 共 页

2021 年 03 月 29 日 星期：一	天气：晴	气温：最高：20 最低：5
--------------------------	------	------------------

一、工程施工情况：

现场当日施工情况：

- 1、今日打桩 310 根（一标 70、二标 240 根），累计打桩 11075 根；今日到桩 270 根（二标 270 根），累计到桩 11603 根。
- 2、立柱焊接339根，累计4729根。支架安装41组，累计安装321组。组件安装3串，累计完成40串。
- 3、开关站综合楼一层主体外架搭设完成；一层主体立模完成、扎筋完成约90%；SVG基础扎筋完成约60%。
- 4、场区围栏完成123米，累计完成1176米。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

- 1、安全监理情况：
3 区抽水未做防止水泥土冲刷的措施，已要求施工单位现场进行整改。
- 2、质量监理情况：
开关站一层屋面梁锚固短，不符合规范，下发监理通知单要求施工单位进行至整改。

三、上级指示执行情况：

无

四、工程协调情况：

无

五、监理工作情况：

- 1、整理监理资料
- 2、现场巡视桩基施工情况
- 3、对现场进行安全检查
- 4、巡视开关站施工情况

填写人：

审核人：