

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 82 页 共 页

2021 年 04 月 02 日 星期：三	天气：阴	气温：最高：13 最低：9
--------------------------	------	------------------

一、工程施工情况：

现场当日施工情况：

1、鱼塘：净化塘清淤 2 台泵，塘埂修坡 1 台挖机；2#地块平塘 1 台挖机+1 台推土机+3 台水泵。

2、打桩一标：打桩 24 根，累计打桩 6356 根。打桩二标：打桩 149 根，累计打桩 5538 根。

3、立柱焊接 224 根，累计 5597 根。支架安装 21 组，支架安装累计 461 组（2*14 共 62 组，2*28 共 399 组）。组件安装累计 48 串。

4、开关站 1#SVG 基础、避雷塔基础扎筋、支模完成，计划明日上午浇筑；综合楼二层主体搭设脚手架，完成约 80%；

5、箱变基础：4#钢筋绑扎、8#模板铺设。

6、围栏：未施工，累计完成 1308 米。

安全监理情况：

无

质量监理情况：

6-9区管桩质量严重不合格，已下停工令，整改完成后再进入下道工序。

三、上级指示执行情况：

无

四、工程协调情况：

无

五、监理工作情况：

1、整理监理资料

2、现场巡视桩基施工情况

3、对现场进行安全检查

填写人：

审核人：