

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 83 页 共 页

2021 年 04 月 04 日 星期：三	天气：晴	气温：最高：15 最低：9
--------------------------	------	------------------

一、工程施工情况：

现场当日施工情况：

- 1、鱼塘：净化塘清淤 3 台泵，塘埂修坡 1 台挖机；2#地块平塘 1 台挖机+1 台推土机+2 台水泵。
- 2、打桩一标：调桩。打桩二标：未打桩。
- 3、立柱焊接 221 根，累计 6543 根。支架安装 21 组，支架安装累计 515 组（2*14 共 67 组，2*28 共 448 组）。组件安装 2 串，累计 50 串。
- 4、开关站二层主体搭设外架，2 号 SVG 和 1 号接地变立模。
- 5、箱变基础：9#模板正在铺设、8#钢筋绑扎完成。
- 6、围栏：完成 186，累计完成 1494 米。

安全监理情况：

无

质量监理情况：

开关站二层模板施工存在严重安全隐患，已下局部暂停令限24小时整改完成并提交复工申请。

三、上级指示执行情况：

无

四、工程协调情况：

无

五、监理工作情况：

- 1、整理监理资料
- 2、现场巡视桩基施工情况
- 3、对现场进行安全检查

填写人：

审核人：