

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 84 页 共 页

2021 年 04 月 05 日 星期：三	天气：晴	气温：最高：15 最低：9
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、鱼塘：净化塘清淤 3 台泵，塘埂修坡 1 台挖机；2#地块平塘 1 台挖机+1 台推土机+2 台水泵。2、打桩一标：调桩。打桩二标：未打桩。3、立柱焊接 221 根，累计 6543 根。支架安装 21 组，支架安装累计 515 组（2*14 共 67 组，2*28 共 448 组）。组件安装 2 串，累计 50 串。4、开关站二层主体搭设外架，2 号 SVG 和 1 号接地变立模。5、箱变基础：9#模板正在铺设、8#钢筋绑扎完成。6、围栏：完成 186，累计完成 1494 米。 <p>安全监理情况：</p> <p>无</p> <p>质量监理情况：</p> <p>无</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理监理资料2、现场巡视桩基施工情况3、对现场进行安全检查 <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">填写人：</p> <p style="text-align: right;">审核人：</p>		