

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 86 页 共 页

2021 年 04 月 07 日 星期：三	天气：晴	气温：最高：15 最低：11
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、开关站综合楼二层主体扎筋、立模完成约 90%；一次室电缆沟压顶支模，完成约 60%； 2、立柱焊接 132 根，累计 7124 根。支架安装 25 组，支架安装累计 612 组（2*14 共 73 组，2*28 共 539 组）。组件安装 6 串，累计 72 串。 3、箱变基础：7#钢筋正在绑扎、6#模板正在施工。 4、围栏：完成 120 米，累计完成 1812 米。 5、鱼塘：净化塘清淤 3 台泵；2#地块平塘 2 台挖机+1 台推土机+2 台水泵。 6、打桩：未施工。 安全监理情况： 无 质量监理情况： 无 三、上级指示执行情况： 无 四、工程协调情况： 无 五、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人： 审核人：		