

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 87 页 共 页

2021 年 04 月 08 日 星期：三	天气：晴	气温：最高：14 最低：10
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <p>1、开关站二层主体扎筋、支模完成 100%；2#接地变支模完成 100%；室外电缆沟道开挖完成 100%；一次室电缆沟压顶扎筋、支模完成 100%；</p> <p>2、立柱焊接 172 根，累计 7296 根。支架安装 59 组，支架安装累计 671 组（2*14 共 76 组，2*28 共 595 组）。组件安装 14 串，累计 86 串。</p> <p>3、箱变基础：6#钢筋正在绑扎、10#模板正在施工。</p> <p>4、鱼塘：净化塘清淤 3 台泵；2#地块平塘 2 台挖机+1 台推土机+2 台水泵。</p> <p>安全监理情况：</p> <p>无</p> <p>质量监理情况：</p> <p>无</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <p>1、整理监理资料</p> <p>2、现场巡视桩基施工情况</p> <p>3、对现场进行安全检查</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">填写人：</p> <p style="text-align: right;">审核人：</p>		