

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 91 页 共 页

2021 年 04 月 12 日 星期：一	天气：晴	气温：最高：14 最低：10
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、开关站二层屋面立模，完成约 90%。室外电缆沟立模，完成约 90%。2、立柱焊接 140 根，累计 8037 根。支架安装 0 组，支架安装累计 824 组（2*14 共 79 组，2*28 共 745 组）。组件安装 34 串，累计 182 串。3、鱼塘：2#地块平塘 2 台挖机+1 台推土机+2 台水泵(半天)。 <p>安全监理情况：</p> <p>无</p> <p>质量监理情况：</p> <p>无</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理监理资料2、现场巡视桩基施工情况3、对现场进行安全检查 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><p>填写人：</p><p>审核人：</p></div>		