

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 92 页 共 页

2021 年 04 月 13 日 星期：二	天气：晴	气温：最高：13 最低：10
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、开关站综合楼二层屋面支模完成；室外电缆沟浇筑完成。2、立柱焊接 337 根，累计 8374 根。支架安装 15 组，支架安装累计 839 组（2*14 共 79 组，2*28 共 760 组）。组件安装 58 串，累计 240 串。3、鱼塘：2#地块平塘，2 台挖机+1 台推土机+2 台水泵。4、箱变基础：10#钢筋绑扎完成，11#模板施工完成。 <p>安全监理情况：</p> <p>无</p> <p>质量监理情况：</p> <p>无</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理监理资料2、现场巡视桩基施工情况3、对现场进行安全检查 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><p>填写人：</p><p>审核人：</p></div>		