

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 96 页 共 页

2021 年 04 月 17 日 星期：六	天气：晴	气温：最高：16 最低：10
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、综合楼二层屋面浇筑完成；电缆沟支架焊接；1 号、2 号接地变吊装完成；女儿墙支模完成约 60%。 2、立柱焊接 237 根，累计 9326 根。支架安装 35 组，支架安装累计 933 组（2*14 共 79 组，2*28 共 854 组）。组件安装 80 串，累计 477 串。 3、鱼塘：2#地块平塘（2 台挖机+1 台推土机+2 台水泵），1 号进水泵站基础。 4、箱变基础：1-7 号侧面模板拆除。 安全监理情况： 无 质量监理情况： 无 三、上级指示执行情况： 无 四、工程协调情况： 无 五、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人： 审核人：		