

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 97 页 共 页

2021 年 04 月 18 日 星期：日	天气：晴	气温：最高：16 最低：10
<p>一、工程施工情况：</p> <p>现场当日施工情况：</p> <p>1、综合楼二层屋面浇筑完成；电缆沟支架焊接；1 号、2 号接地变吊装完成；女儿墙支模完成约 60%。</p> <p>2、立柱焊接 237 根，累计 9326 根。支架安装 35 组，支架安装累计 933 组（2*14 共 79 组，2*28 共 854 组）。组件安装 80 串，累计 477 串。</p> <p>3、鱼塘：2#地块平塘(2 台挖机+1 台推土机+2 台水泵)，1 号进水泵站基础。</p> <p>4、箱变基础：1-7 号侧面模板拆除。</p> <p>安全监理情况：</p> <p>无</p> <p>质量监理情况：</p> <p>无</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>无</p> <p>五、监理工作情况：</p> <p>1、整理监理资料</p> <p>2、现场巡视桩基施工情况</p> <p>3、对现场进行安全检查</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">填写人：</p> <p style="text-align: right;">审核人：</p>		