

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 99 页 共 页

2021 年 04 月 20 日 星期：二	天气：晴	气温：最高：16 最低：10
一、工程施工情况： 现场当日施工情况： 1、开关站：一、二次室墙体砌筑完成 50%；电缆沟支架焊接。 2、立柱焊接 332 根，累计 10133 根。支架安装 72 组，支架安装累计 1165 组。组件安装 188 串，累计 1027 串。 3、鱼塘：2#地块平塘(2 台挖机+1 台推土机+2 台水泵)；1 号进水泵站钢筋绑扎、井点降水；2 号进水泵站井点降水。 安全监理情况： 无 质量监理情况： 无 三、上级指示执行情况： 无 四、工程协调情况： 无 五、监理工作情况： 1、整理监理资料 2、现场巡视桩基施工情况 3、对现场进行安全检查 填写人： 审核人：		