

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 31 日
 星期: 且 气温: 25℃-36℃

天气: 晴

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视 NC3 至 15 号风机电缆、光缆展放 3、巡视 B5#吊装平台开挖。 4、巡视 NB2、NB6 基坑施工	
施 工 情 况	工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	风机道路: 1) B5#吊装平台开挖; 风机基础: 1) 25#风机基础钢筋绑扎 30%; 吊装工程: 1) 650T 主吊 20#组杆完成, 已板杆起臂 2) 300T 在机舱堆场倒运机舱 集电线路: 1) NC3 至 15 号风机电缆、光缆展放 2) NB7 架索道及运材料 3) NB6 索道施工 4) NB12 至 NB10 导地线展放 5) NB2、NB6 基坑施工 2、今日完成情况: 1) NC3 至 15 号风机电缆、光缆展放 2) NB12 至 NB10 导地线展放 环水保: 疫情影响, 今日未施工; 2、本工程总施工情况: 已完成 82%。 二: 施工人员: 95 人, 管理人员 23 人。 三、施工机械: 倒运车: 2 台; 挖掘机 13 台、装载机 3 台; 推土机 4 台, 油料运输车 2 辆, 压路机 1 台、装载机 3 辆。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员		周飞、徐存辉、刘虎、王相成
记录人: 王相成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉