

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 5 日

天气: 晴

星期: 五 气温: 25℃-36℃

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视 25#风机基础钢筋绑扎 70% 3、巡视 NB4 立塔 4、巡视 NB8 至 NB10 导线紧线及压接	
施 工 情 况	工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	风机道路: 1) 未施工 风机基础: 1) 25#风机基础钢筋绑扎 70%; 吊装工程: 1) 受疫情管控影响, 塔筒未到, 未进行吊装作业; 集电线路: 1) NB8 至 NB10 导线紧线及压接 2) NB4 立塔 3) NB7 基础浇筑 2、今日完成情况: 1) NB7 基础浇筑 环水保: 疫情影响, 今日未施工; 2、本工程总施工情况: 已完成 82%。 二: 施工人员: 95 人, 管理人员 23 人。 三、施工机械: 倒运车: 2 台; 挖掘机 13 台、装载机 3 台; 推土机 4 台, 油料运输车 2 辆, 压路机 1 台、装载机 3 辆。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员		周飞、徐存辉、刘虎、王相成
记录人: 王相成	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐存辉	