

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 8 日

天气: 阴转大雨

星期: 二 气温: 24℃-33℃

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视 NB8 至 NB10 导线紧线及压接 3、NB4 立塔 4、NB4、NB5 接地敷设 5、NB6 基坑施工	
施 工 情 况	工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	风机道路: 1) 未施工 风机基础: 1) 未施工 吊装工程: 1) 受疫情管控影响, 塔筒未到, 未进行吊装作业; 集电线路: 1) NB8 至 NB10 导线紧线及压接 2) NB4 立塔 3) NB6 基坑施工 4) NB6 索道架设 5) NB4、NB5 接地敷设; 2、今日完成情况: 1) NB4 组塔; 2) NB4、NB5 接地敷设; 环水保: 疫情影响, 今日未施工;
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员		周飞、徐存辉、刘虎、王相成
记录人: 王相成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐存辉