

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 13 日 天气: 中雨
星期: 六 气温: 24 °C - 29 °C

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、整理监理资料	
	2、巡查道路塌方	
施工情况	工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	风机道路: 1) 未施工 风机基础: 1) 未施工 吊装工程: 1) 受疫情管控影响, 塔筒未到, 未进行吊装作业; 集电线路: 1) 山体塌方, 未施工 2、今日完成情况: 无 环水保: 疫情影响, 今日未施工;
其它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员	周飞、徐存辉、刘虎、王相成	
记录人:	王 手写	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉