

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 19 日
 星期: 五 气温: 25℃-35℃

天气: 晴

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、巡查 B5#吊装平台开挖 3、巡视 NB8-NB10 放紧线工具撤场 4、巡查 18#压接高压电缆头 5、巡视 NB6 索道架设、通道清理	
施 工 情 况	工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	风机道路: 1、B5#吊装平台开挖 90%; 2、17#检修道路塌方清理倒运完成; 3、塌方县道混凝土浇筑。 风机基础: 1、25#风机基础钢筋绑扎完成。 吊装工程: 1) 受疫情管控影响, 塔筒未到, 未进行吊装作业; 2) 18#压接高压电缆头; 集电线路: 1) NB8-NB10 放紧线工具撤场; 2) NB6 索道施工; 3) NB4、NB4 铁塔螺丝紧固、戴防松圈; 4) NB1、NB2、NB6 基础开挖。 2、今日完成情况: 1) NB4、NB4 铁塔螺丝紧固、戴防松圈; 2) NB8-NB10 放紧线工具撤场; 3) NB6 基础开挖。 环水保: 疫情影响, 今日未施工;
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员		周飞、徐存辉、刘虎、王相成
记录人:	王相成	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉