

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 20 日  
 星期: 六 气温: 25℃-30℃

天气: 雨

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

|                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理监理资料<br>2、验收 18#验收主轴、偏航力矩<br>3、巡视 B5#吊装平台破损<br>4、巡查 17#检修道路整修;<br>5、巡视 NB1、NB2、NB6 基础开挖。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 工单位                                                                                          | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 西安西电新能源有限公司                                                                                  | 风机道路: 1、B5#吊装平台破损 100%; 2、17#检修道路整修;<br>风机基础: 1、25#风机基础钢筋验收; 2、0B5#基坑开挖完成 15%。<br>吊装工程: 1) 塔筒未到, 未进行吊装作业; 2) 因山上大雾雨水天气, 15#高压电缆头无法压接; 3) 18#验收主轴、偏航力矩。<br>集电线路: 1) NB8-NB10 放紧线工具撤场; 2) NB6 索道施工; 3) NB4、NB4 铁塔螺丝紧固、戴防松圈; 4) NB1、NB2、NB6 基础开挖。<br>2、今日完成情况: 1) NB4、NB4 铁塔螺丝紧固、戴防松圈; 2) NB8-NB10 放紧线工具撤场; 3) NB6 基础开挖。<br>环水保: 疫情影响, 今日未施工;<br>施工人员: 95 人, 管理人员 23 人。<br>施工机械: 倒运车: 2 台; 挖掘机 13 台、装载机 3 台; 推土机 4 台, 油料运输车 2 辆, 压路机 1 台、装载机 3 辆。 |
| 其<br>它                     | 1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。<br>2、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                              | 周飞、徐存辉、刘虎、王相成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 记录人: 王相成                   |                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐存辉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |