

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 23 日
 星期: 二 气温: 25℃-34℃

天气: 多云

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视 17#检修道路塌方清理倒运、道路修整 3、巡视 B5 风机基础开挖 4、验收 25#钢筋、模板验收。 5、巡视 NB3 至 NB8 导线展放	
施 工 情 况	工单位 西安西电新能源有限公司	施工内容及进度 风机道路: 1、17#检修道路塌方清理倒运、道路修整。 风机基础: 1、B5 风机基础开挖 60%; 2、25#钢筋、模板验收。 吊装工程: 1) 15#上端高压电缆头压接; 2) 18#验收剩余 2 支叶片; 3) 做 17#、18#干式变压器试验。 集电线路: 1) NB3 至 NB8 导线展放; 2) NB2 基坑施工; 3) NB6 索道运输。 2、今日完成情况: 无 环水保: 1、今日施工情况描述(说明具体施工部位, 包含具体工程量): 疫情影响, 今日未施工; 2、本工程总施工情况: 已完成 82%。 施工人员: 95 人, 管理人员 23 人。 施工机械: 倒运车: 2 台; 挖掘机 13 台、装载机 3 台; 推土机 4 台, 油料运输车 2 辆, 压路机 1 台、装载机 3 辆。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员		周飞、徐存辉、刘虎、王相成
记录人: 徐王相成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉