

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 18 日

天气： 阴

星期： 五

气温： 15℃ - 11℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监理工作情况	1: 巡视外线基础开挖。 2: 编制前期资料。 3: 巡视升压站及风机道路开挖。 4: 对基础点 N107、N111 进行浇筑前验收检查，并对浇筑过程进行旁站。 5、组织召开监理例会	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1: 施工内容：（1）外线基础开挖：N82、N83、N84。 基础浇筑：N107、N111 （2）道路：5号、6号风机道路开挖。 （3）升压站进行场坪。 2: 施工人员：101人，管理人员17人 3: 施工机械：倒运车4台，运料翻斗车4台，推土机1台，挖掘机3台，工程车8辆；
其它事项	要求外线基础开挖按规范要求操作，施工人员注意人身安全	
本日现场监理人员	苗守明、朱卫俊、甄文波	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	