

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 19 日

天气： 阴

星期： 六

气温： 13℃ - 9℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视现场道路修建。 2: 编制前期资料。 3: 巡视外线基础开挖。 4: 对基础点 N112 进行浇筑前验收检查, 并对浇筑过程进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1: 施工内容: (1) 外线基础开挖: n72、n73、n88。基础浇筑: n112 (2) 5 号风机道路修整。 2: 施工人员: 98 人, 管理人员 17 人 3: 施工机械: 倒运车4台, 运料翻斗车4台, 推土机1台, 挖掘机4台, 工程车8辆;
其 它 事 项	检查挖机型号及特殊工种操作证	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、朱卫俊、甄文波
记 录 人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):