

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 21 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 17℃ - 6℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视升压站场地平整。 2: 编制前期资料。 3: 巡视现场道路开挖。 4: 巡视外线基础开挖。 5: 对基础桩点 N106 进行浇筑前验收检查, 并对浇筑过程进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1: 施工内容: 外线基础开挖: n40、n41、n42、n43、n67、n70、 N100。 基础浇筑: n106 升压站场地平整, 清理 5 号平台。 4 号道路开挖。 2: 施工人员: 100 人, 管理人员 17 人 3: 施工机械: 倒运车4台, 运料翻斗车4台, 推土机1台, 挖掘机4台, 工程车10辆;
其 它 事 项	1、现场安全巡视, 要求增加安全标识、标志牌	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗 守 明、朱 卫 俊、甄 文 波
记 录 人:		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :