

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 1 月 2 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 18℃ - 3℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

|                            |                                     |                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1: 巡视现场道路开挖; 平整。<br><br>2: 召开现场首次会。 |                                                                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                     |
|                            | 西 安 西 电<br>新 能 源 有<br>限 公 司         | 1: 施工内容: 外线基础开挖、基础浇筑、材料转运, 道路修整开路;<br>土石方倒运, 升压站场地平整。<br><br>2: 施工人员: 93 人, 管理人员 17 人<br><br>3: 施工机械: 倒运车4台, 运料翻斗车4台, 推土机1台, 挖掘机3台,<br><br>工程车8辆; |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                     |                                                                                                                                                   |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                     | 朱卫俊、甄文波                                                                                                                                           |
| 记 录 人: 甄文波                 |                                     | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :                                                                                                           |